

Phụ lục II
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (đến tháng 6/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày /6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Dự án	Đề xuất tiến độ thực hiện	Tiến độ thực hiện thực tế
I	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG		
1	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 1)	Nghiệm thu và bàn giao 14/14 gói thầu và đưa vào sử dụng.	Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng
2	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)	Triển khai thi công trong quý III/2023	Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, hiện đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
3	Đề án phát triển đa mục tiêu thủy lợi hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050	Phê duyệt đề cương Đề án	Đang hoàn chỉnh đề cương Đề án và đề xuất thẩm quyền phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.