

Số: /TB-SNN

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 4/2023

Ngày 04/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Lê Anh Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì;
2. Ông Bùi Xuân Phượng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh;
3. Ông Huỳnh Tấn Phúc – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
4. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh - Vắng (có lý do);
5. Phòng Phát triển nông thôn - Vắng (có lý do);
6. Bà Võ Thị Kim Loan - Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tài chính;
7. Ông Trần Quang Vinh – Phó Chi cục Trưởng, phụ trách Chi cục Thủy lợi;
8. Ông Nguyễn Đăng Thịnh - Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Chi cục Thủy lợi;
9. Bà Ngô Thị Minh Thúy - Chuyên viên phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Chi cục Thủy lợi.
10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân - Phó trưởng phòng Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm;

II. NỘI DUNG

Sau khi nghe Chi cục Thủy lợi báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 3/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2023; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm thống nhất, kết luận một số nội dung được thống nhất như sau:

- 1. Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) tháng 3/2023**

- Tổng số dự án năm 2023: 30 dự án, gồm: 04 dự án chuẩn bị đầu tư, 17 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới và 05 dự án thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện;

- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023: 105.550 triệu đồng (ngân sách Trung ương 27.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 78.550 triệu đồng). Kết quả giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ đầu năm đến ngày 31/3/2023: 27.441 triệu đồng (ngân sách địa phương), đạt tỷ lệ 26%, tăng 11,84% so với tháng 3/2023 và tăng 6,38% so với cùng kỳ; dự kiến khối lượng thực hiện và ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/4/2023: 31.590 triệu đồng (ngân sách địa phương 31.590 triệu đồng), đạt tỷ lệ 30%.

2. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2023

a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

Tập trung hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầu tư; triển khai thi công, quản lý tiến độ thực hiện dự án ngay từ đầu năm và xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100%; tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm của ngành, cụ thể:

- Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 1: theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở, công tác bàn giao công trình về Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh quản lý, khai thác trong quý I/2023, tuy nhiên chưa hoàn thành, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh khẩn trương thực hiện; hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các gói thầu 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 đã kiểm tra công tác nghiệm thu thi công hoàn thành công trình.

- Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2: tiếp tục tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch làm việc với Bộ, ngành Trung ương về nguồn vốn Trung ương hỗ trợ tỉnh (500 tỷ đồng).

- Đối các dự án sử dụng vốn Trung ương: Trạm bơm Tân Long, Sửa chữa hồ chứa nước Tha La huyện Tân Châu, khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, phấn đấu khởi công dự án trong quý II/2023.

- Đối với các dự án còn lại: đôn đốc nhà thầu chủ động phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án (nếu có); triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ được giao; nghiệm thu, quyết toán ngay khi công trình hoàn thành.

b) Chi cục Thủy lợi

- Tham mưu Sở:

+ Theo dõi, đề xuất điều chuyển nguồn vốn của dự án Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 –2025 theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại

Công văn số 28/CCKL-QLBVPTR ngày 30/01/2023 sang các dự án khác của Ngành có nhu cầu vốn năm 2023 để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 - nguồn ngân sách nhà nước trong quý III/2023.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc.

- Chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh:

+ Theo dõi, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Ngành: dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2, Trạm bơm Tân Long, Sửa chữa hồ chứa nước Tha La huyện Tân Châu, các công trình khác có liên quan.

- Đối với các hạng mục công trình, công trình nâng cấp, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2022: khẩn trương kiểm tra công tác nghiệm thu thi công hoàn thành công trình.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, nước sạch; quản lý xây dựng công trình (các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chưa xử lý); vướng mắc, khó khăn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

c) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh

- Rà soát, thực hiện các nội dung theo điểm c, khoản 2, mục II của Thông báo kết luận số 19/TB-SNN, 11/TB-SNN¹.

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, thanh lý diện tích tưới, biện pháp tưới vụ Đông Xuân 2022-2023 gửi Sở kiểm tra, ý kiến; báo cáo kết quả thực hiện theo Kết luận thanh tra số 3536/KL-SNN ngày 23/9/2022 về việc chấp hành quy định trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh; Thông báo số 110/TB-SNN², Công văn số 4907/SNN-CCTL³.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong quý IV/2023.

¹ Thông báo: số 19/TB-SNN ngày 28/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 3/2023; số 11/TB-SNN ngày 17/2/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 3/2023.

² Thông báo số 110/TB-SNN ngày 09/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Anh Tâm tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, công tác quản lý về thủy lợi, nước sạch tháng 12/2022.

³ Công văn số 4907/SNN-CCTL ngày 15/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với các trường hợp vi phạm mới.

d) Phòng: Phát triển nông thôn; Kế hoạch, Tài chính

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các dự án, công trình được giao vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, phần đầu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

đ) Chi cục Kiểm lâm

Khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu thầu, triển khai thực hiện dự án Trồng cây phân tán giai đoạn 2022-2025.

e) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa chữa công trình cấp nước tại các xã nông thôn mới từ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023.

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 – 2025.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra hiện trạng công trình Hệ thống cấp nước Khu đô thị Mộc Bài; chuẩn bị bàn giao đưa vào vận hành khai thác cấp nước phục vụ người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- GD Sở, PGD Sở phụ trách;
- Lưu: VT, CCTL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**